



## KUUKAUSITIEDOTE

YIT Talo Oy

28.2.2019

TYÖMAAN NIMI	Mansikkalan koulukeskus
RAKENNUTTAJA	Mitra Imatran rakennuttaja Oy
TYÖMAAKUVIA	 <p><b>G-lohkon maanvarainen laatta valettu</b></p>  <p><b>D1-lohkon puuelementtiasennus käynnissä sääsuojan alla</b></p>

TEHDYT TYÖT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-lohkon elementtiasennus</li> <li>• E-lohkon vesikaton pohja- ja pintahuopatyöt</li> <li>• G-lohkon yläpohjan kipsilevytyöt</li> <li>• G-lohkon betonilattiatyöt (eristykset ja raudoitukset)</li> <li>• D1-lohkon sääsuoja-asennus</li> <li>• G-lohkon maanvaraisen laatan betonointi</li> </ul>
KÄYNNISSÄ OLEVAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antura- ja sokkelityöt A-, B-, C2-, D2-lohkoilla (jatkuu keväällä 2019)</li> <li>• C1- ja C2-lohkon paikallavaluseinät</li> <li>• G- ja E-lohkon julkisivun lasiasennukset</li> <li>• G-lohkon välipohjan levytystyöt</li> <li>• E-lohkon yläpohjan kipsilevytyöt</li> <li>• E-lohkon maanvaraisen laatan viemäri hajotukset ja pohjatyöt</li> <li>• D1-lohkon puuelementtiasennukset</li> </ul>
ALKAVAT TYÖT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G-lohkon väliseinätyöt</li> <li>• G-lohko talotekniikkatyöt</li> <li>• G-lohkon tasoite- ja maalaustyöt</li> <li>• E-lohkon betonilattiatyöt (eristykset ja raudoitukset)</li> <li>• C1-lohkon sääsuoja-asennus</li> </ul>
MUITA ASIOITA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementtitoimitukset käynnissä D1-lohkolle, joten raskasta liikennettä liikkuu työmaan alueella. Lisää hieman liikennettä myös Koulukadun puolella.</li> <li>• Työmaan kokonaisvahvuus n. 55-60 työntekijää</li> </ul>

***Mika Kaskela***

Työmaapäällikkö  
YIT Talon Oy

