

Liikenteenohjaussuunnitelma
Vuoksenniskantien paineviemärin rakentaminen -urakassa

Urakan arvioitu kesto heinäkuun loppuun 2020

Laatija: Mikko Teikari GRK Infra Oy

Vuoksenniskantien alittava osuus rakennetaan siten että ajoneuvoliikenteellä on väliaikaisesti yksi kulkusuunta käytettävänä.

- Väliaikainen kevyen liikenteen kulkureitti
- Rakentamiseen tarvittava tilavaraus

Sienestäjänkadun ja Vuoksenniskantien risteuksen alle rakennettaessa väylän ajoneuvoliikennettä kavennetaan.

Putkilinja rakennetaan Vuoksenniskantien kevyen liikenteen väylän alle sekä ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin. Tällä osuudella kevyt liikenne siirretään väliaikaisesti kulkemaan ajoradalla ja erotetaan kevyt liikenne ajoväylästä raskasaidalla.

Vuoksenniskantie joudutaan katkaisemaan liikenteeltä ratasillan kohdalla kun uusi viemäriputki rakennetaan ajoradan alle.
Vuoksenniskantien katkaisusta alustava arvio viikot 19-20.

Kaivutyöt aloitetaan tästä 20.4.2020 ja edetään lännen ja pohjoisen suuntaan.